

# Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius  
2020-2023**

**Comissió de seguiment de 30 de gener de 2024**

**DECIDIM.  
BARCELONA**





## **ORDRE DEL DIA**

- 1. Benvinguda. Objectius, funcions i calendari**
- 2. Enquestes de valoració**
- 3. Estat dels projectes**






# 1. Benvinguda. Objectius, funcions i calendari

## OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Detectar actuacions incompatibles.
- Fer seguiment del desenvolupament i calendari de les obres pendents.
- Estar informats sobre la planificació de finalització dels projectes.





# 1. Benvinguda. Objectius, funcions i calendari

## CALENDARI





## 2. Enquestes de valoració

*Sessions de debat, incidència en la definició del projecte final executat, comunicació amb tècnics ajuntament, problemes d'aquesta fase, ajust entre projecte proposat i el que vas proposar, nivell de satisfacció...*

Hi ha diverses opcions en funció del grau d'execució del projecte.

- **Opció A:** Projecte que ja s'ha executat completament: et proposem que valoris el conjunt d'aquesta fase d'execució.
- **Opció B:** Projecte que ja disposa de projecte executiu i que resta a l'espera de la licitació i/o execució de l'obra: et proposem que valoris la primera part de l'execució.
- **Opció C:** Projecte que ja s'ha executat completament i del qual ja vas valorar la primera part de l'execució: et proposem que valoris el projecte executat.

**S'enviarà correu personalitzat a cada grup de promotors amb l'enllaç al formulari**



**Millorar la participació a Barcelona**



**10 minuts**



**No es recull cap dada personal**



### 3. Estat dels projectes

Estat	Projectes	Import	Import final
60%	Iniciem carril bici per Travessera de les Corts	345.000 €	374.500 €
100%	Pacifiquem l'entorn de Vallespir amb Travessera!	120.000 €	134.000 €
45%	Fem créixer el verd a Les Corts	472.500 €	470.000 €
100%	Ampliem recursos per a entitats juvenils	52.000 €	52.000 €
50%	Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància	260.000 €	*617.500 €
100%	Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts	70.000 €	70.000 €
15%	Millorem el parc de la Colònia Castells	150.000 €	15.000 €
100%	Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras	500.000 €	408.000 €

\*F1 617.500 €

F2 510.000 €

Increment pressupost de Districte i Ajuntament Barcelona



### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	<b>Iniciem carril bici per Travessera de les Corts</b>
<b>Import</b>	345.000 €
<b>Previsió execució àmbit 1</b>	2022 – Equip redactor contractat PRODOP Avantprojecte febrer 2022 Redacció del projecte: març 22-octubre 22 Projecte executiu definitiu: 2023 Inici de les obres: febrer 2024
<b>Previsió àmbit 2</b>	Redacció del projecte: desembre 22-març 23 (edició maqueta) Projecte executiu definitiu: juliol 2023 Execució de les obres: pendent de dotació econòmica
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Mobilitat
<b>Estat actual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hi ha dos àmbits d'actuació:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Carles III fins a Joan Güell (projecte executiu i execució d'obra)</li><li>2) Joan Güell fins a Numancia, redacció del projecte executiu.</li></ol></li></ul>



### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	<b>Pacificuem l'entorn de Vallespir amb Travessera!</b>
<b>Import</b>	120.000 €
<b>Execució</b>	Projecte executiu auditat i aprovat tècnicament: Abril 22-October 22 Aprovació administrativa: gener 23 Licitació de les obres: novembre 22- març 23 Execució de les obres: Abril 23 – juliol 23
<b>Finalitzat</b>	2023
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA- Entorn escolars
<b>Previsió participació</b>	Comunitat educativa i veïns
<b>Estat actual</b>	2022 –Març, reunió amb promotors i equip redactor per avantprojecte. 13 de juny reunió presentació projecte amb promotors i equip redactor.







### 3. Estat dels projectes


<b>Títol</b>	<b>Fem créixer el verd a Les Corts</b>
<b>Import</b>	472.500 €
<b>Previsió execució</b>	Projecte executiu . Pressupost 470.000 € iva inclòs. L'equip redactor és Garriga Projectes SL Calendari: juliol validació i aprovació tècnica setembre. Auditoria projecte octubre-novembre 2023 Licitació d'obres 2024 Obra: juny 2024
<b>Òrgan executor</b>	IMPU amb Agencia Energia
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Generalitat
<b>Estat actual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mitgera jardins Goday, Obertures: verd vertical-nova façana, plaques fotovoltaïques, millores tèrmiques de tractament façana, Rasa a terra amb enfiladissa, impacte visual important.</li></ul>



# Reforma paret mitgera Jardins Goday



	Gen	Feb	Març	Abril	Maj	Juny	Juliol	Agost	Set	Oct	Nov	Des
Temperatures positives												
Neofitons primàries												
Neofitons secundàries												
Neofitons terciàries												
Neofitons quaternàries												
Neofitons quinquenàries												






### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	<b>Ampliem recursos per a entitats juvenils</b>
<b>Import</b>	52.000 €
<b>Execució</b>	<p>Compra de <b>material</b> (taules, cadires i carpes) 40 taules plegables i 246 cadires plegables i apilables 4 carros/gàbies de transport per emmagatzemar 6 carpes plegables de 3x3 m impermeables</p> <p><b>Enllumenat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Instal·lació i funcionament setembre 2022</li></ul> <p>Adequacions :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• plaça Can Rosés: 8 d'abril</li><li>• plaça Concòrdia : 1 de març</li></ul>
<b>Òrgan executor</b>	DISTRICTE i enllumenat
<b>Finalitzat</b>	Projecte lones per protegir locals amb fotografies de Festa de Foc, entregat 2023.




### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	<b>Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància</b>
<b>Import</b>	<b>Fase 1: 617.500 €</b> 260.000 € pressupostos participatius <b>Fase 2: 510.000 €</b> pressupost nou mandat
<b>Previsió execució</b>	2021 – Recull criteris bàsics dels promotors 2022 –redactor projecte UTE TEC-CUATRO, SA – JORDI HENRICH MONRAS Setembre 22 inici projecte executiu fins a febrer 2023 Aprovació administrativa novembre 2023- gener 2024 Adjudicació obra primavera 2024 Inici obra abril 2024 (les dues fases)
<b>Previsió finalització</b>	2024 1a fase i 2025 la 2a fase
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Districte-Mobilitat.
<b>Estat actual</b>	L'actuació consisteix en dur a terme la pacificació del carrer d'Europa, entre el carrer del Doctor Ibáñez i del carrer de Gandesa. Fase 1 banda muntanya. Ampliació de pressupost per part del Districte i Ajuntament. Finalment es farà obra F2



<p>Ajuntament de Barcelona www.barcelona.cat</p>	<p><b>BIM/SA</b> <b>Barcelona d'Infraestructures Municipals</b></p>	<p><b>DIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA</b> ORIO, BONET MARIA NOYES</p>	<p><b>AUTOR DEL PROJECTE</b> JORDI HENRIKH MORRÁS</p>	<p><b>TÍTOL DEL PROJECTE</b> PROJECTE D'ENGINY DE LA RENOVACIÓ DEL CARRER EUROPA ENTRE ELS CARRERS DEL DOCTOR BARRÉ I GARCOSA, AL BARRI DE LES CORTS, AL DISTRICTE DE LES CORTS, A BARCELONA T.C. P.E.P. NÚM 0007618/18/2020/13</p>	<p><b>ESCALES</b> A3 1:300 A1 1:150 <b>ORIGINAIS</b></p> <p>0 1.2 3 6m 0 0.5 1.5 3m <b>GRÀFICUES</b></p>	<p><b>DATA:</b> MAIG 2023</p>	<p><b>NOM DEL PLANS:</b> PLANTA DE DEFINICIÓ GEOMÈTRICA PLANTA GENERAL FOLI 2</p>	<p><b>NOM FITXER CIB:</b> 01944.CIB</p> <p><b>NOM FITXER:</b> 2023051703.dwg</p>	<p><b>PLANS. NÚM:</b> 302/4</p> <p><b>FOLI:</b> 26 - 2</p>
--	---	---	---	---	--	-----------------------------------	---	--	--




**BIMBA**  
 Barcelona d'Infraestructures  
 Municipals

PROJECCIO PROJECTE DE BINA  
 01/11/2017  
 01/11/2017

AUTOR DEL PROJECTE  
 JOAN VINYAL I GARCIA

TITOL DEL PROJECTE  
 ADAPTACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE CAMBRES SUBSTANCIALS A LA CARRERA DEL DOCTOR MARÍ  
 GENERAL, A PART D'UNES OBRAS DE REFORMA DE LES OBRAS D'ADAPTACIÓ

ESCALA  
 1:200 (A3)



DATA  
 01/11/2017

NOM DEL PLÀNOL  
 PLÀNOL P10-1

PROJECCIO DEL  
 DIBUXTANT  
 P10-1

PLÀNOL NÚM.  
 P10-1



### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	<b>Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts</b>
<b>Import</b>	70.000 €
<b>Execució</b>	2022 <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen-febre: redacció avantprojecte</li><li>• Febre-abril: redacció executiu</li><li>• maig-set: licitació obres</li><li>• Inici d'obres: 17 octubre</li></ul>
<b>Finalització</b>	Desembre 2022
<b>Òrgan executor</b>	DISTRICTE
<b>Estat actual</b>	Instal·lació d'una pista de bàsquet de carrer 3x3 i un espai per la pràctica de la cal·listènia, així com el condicionament del solar i la instal·lació de mobiliari urbà.



### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	<b>Millorem el parc de la Colònia Castells</b>
<b>Import</b>	150.000 €
<b>Previsió execució</b>	2021-Definició dels usos (Pla Funcional) de les casetes de memòria històrica 2022-Redacció del projecte base que servirà per instar el nou planejament urbanístic.
<b>Òrgan executor</b>	IMU
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Urbanisme: Direcció de Planejament
<b>No realitzable</b>	14 desembre 2023 reunió amb promotors Modificació del Planejament impulsat des del Districte de les Corts i compromís de fer el Projecte executiu





## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	<b>Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras</b>
<b>Import</b>	500.000 €
<b>Execució Fase 1</b>	Redacció executiu: febrer 22- octubre 22 Aprovació administrativa: octubre 22-desembre 22 licitació: desembre-març 23 Inici d'obres: abril 23 Acta recepció d'obra: octubre 2023 Mobiliari: novembre 2023
<b>Fase 2</b>	Estudi de renovació instal·lacions i aixecament de plànols de les instal·lacions. Redacció Estudi: octubre-desembre 23
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA-Equip redactor: OLIVERAS BOIX ARQUITECTES
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Biblioteques
<b>Finalitzat</b>	Fase 1: renovar el mobiliari de la planta primera i segona, adequar l'espai multimèdia i resoldre l'accessibilitat de la terrassa. Fase 2: l'estudi per a la renovació de les instal·lacions de l'equipament.

**Gràcies per la vostra participació**



**Ajuntament  
de Barcelona**

